

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
	FUN	PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.041707 MEJORAM. DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNIC. PROVINCIAL DE HUAMANGA EN EL DISTRITO	002	616.602	614.335,97	2.266,03	48328
2.042546 FORTALEC. INSTIT. DE CAPAC. PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA , EN EL DIST. DE AYACUCHO, PROV. DE HUAMANGA - AY.	003	405	404,40	0,60	46806
2.043460 MEJORAM. Y EQUIP. DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROV. HUAMANGA -AYAC.	004	153.982	105.315,16	48.666,84	51256 EN EJECUCION
2.044016 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION EN RIESGO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO	005	118.270	94.228,93	24.041,07	51003 EN EJECUCION
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION DE PROYECTOS ASIG. DIST)	006	539.230	390.272,39	148.957,61	72696 EN EJECUCION
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PROG. E INV)	007	103.000	82.286,40	20.713,60	72696 EN EJECUCION
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO(CTI)	008	170.000	94.995,60	75.004,40	72696 EN EJECUCION
2.058299 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	009	120.300	98.188,56	22.111,44	74458 EN EJECUCION
2.059355 AMPLIACION DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	010	100.000	58.365,25	41.634,75	78217 EN EJECUCION
AMPLIACION DEL LOCAL MUNICIPAL LUSINCHI - DISTRITO DE AYACUCHO	012	80.000	0,00	80.000,00	PROYECTO GENERICO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL JR. LIMA 300 - DISTRITO DE AYACUCHO	013	50.000	0,00	50.000,00	PROYECTO GENERICO
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO	015	530.430	466.444,04	63.985,96	30905 EN EJECUCION

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
	FUN	PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.042185 AMPLIAC.DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORM. EN LA MUNICIP. PROV. DE HUAMANGA, PROV. DE HUAMANGA - AYAC.	016	100.000	80.467,77	19.532,23	48954 EN EJECUCION
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES HUMANAS EN LA RECUPERACION DE VALORES, FORMACION DE CIUDADANIA Y CIVISMO EN NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO	017	0	0,00	0,00	PROYECTO GENERICO
INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CAJA MUNICIPAL DE HUAMANGA - DISTRITO DE AYACUCHO	018	200.000	0,00	200.000,00	PROYECTO GENERICO
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (DENOMINACION GENERICA)	020	0	0,00	0,00	PROYECTO GENERICO
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (DENOMINACION GENERICA)	021	0	0,00	0,00	PROYECTO GENERICO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS CAPACIDADES TECNICA Y OPERATIVA DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MPH (DENOMINACION GENERICA)	022	1.068	0,00	1.068,00	PROYECTO GENERICO
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA TRUCHICULTURA PARA OPTIMIZAR LA CADENA PRODUCTIVA EN LAS PROVINCIA DE HUAMANGA (DENOMINACION GENERICA)	023	20.000	0,00	20.000,00	PROYECTO GENERICO
FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS Y PRODUCTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL PVL DE LOS DISTRITOS (DENOMINACION GENERICA)	024	27.306	0,00	27.306,00	PROYECTO GENERICO
2.043863 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYAC.	029	122.694	100.113,90	22.580,10	49813 EN EJECUCION
2.058633 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS SECCIONES DE COMIDAS EN LOS MERCADOS DE LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	030	34.700	0,00	34.700,00	77366 SIN EJECUCION
2.000291 INFRAESTRUCTURA TURISTICA (DENOMINACION GENERICA)	033	100.000	0,00	100.000,00	PROYECTO GENERICO
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	251.596	165.608,24	85.987,76	87733 EN EJECUCION
2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS (DENOMINACION GENERICA)	038	751.032	0,00	751.032,00	PROYECTO GENERICO
CONTRAPARTIDA PARA OBRAS POR CONVENIO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA	041	2.939	0,00	2.939,00	PROYECTO GENERICO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR 01 DEL CENTRO HISTORICO - DISTRITO DE AYACUCHO	042	400.000	0,00	400.000,00	PROYECTO GENERICO

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.025890 PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL AA.HH. SAN MARTIN DE PORRES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	043	347.311	346.868,28	442,72	15650 EN EJECUCION
2.044551 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CESAR VALLEJO Y JR. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	044	394.811	337.451,76	57.359,24	39682 EN EJECUCION
2.049150 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL AA.HH 11 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	045	200.000	0,00	200.000,00	56311 SIN EJECUCION
2.067280 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMBOQUILLADO AV. WARI Y AV. GRAN CHIMU SECTOR PILACUCHO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	046	200.000	0,00	200.000,00	65155 (PERFIL EN MODIF.)
2.073935 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL SECTOR SAN JOSE, BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	047	239.000	172.254,47	66.745,53	84056 EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DEL DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURURINA - DISTRITO DE TAMBILLO	051	106.983	0,00	106.983,00	PROYECTO GENERICO
2.053354 MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	052	248.342	205.500,65	42.841,35	47784 EN EJECUCION
2.053928 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE HUATATAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	053	325.283	280.818,54	44.464,46	50695 EN EJECUCION
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	054	612.924	485.528,22	127.395,78	72274 EN EJECUCION
2.059354 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	055	150.387	128.913,08	21.473,92	78218 EN EJECUCION
2.087490 CULMINACION CANAL DE DERIVACION DE LAS AGUAS FLUVIALES ACCOPAMPA Y ALAMEDA DE LA CONFRATERNIDAD-AYACUCHO	056	1.360.117	1.244.311,07	115.805,93	3192 EN EJECUCION
CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (DENOMINACION GENERICA)	060	1.000.000	0,00	1.000.000,00	PROYECTO GENERICO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE (DENOMINACION GENERICA)	062	200.000	0,00	200.000,00	PROYECTO GENERICO
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	063	1.803.920	917.818,69	886.101,31	72595 EN EJECUCION
REHABILITACION DE MUSEOS (DENOMINACION GENERICA)	066	100.000	0,00	100.000,00	PROYECTO GENERICO

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
	FUN	PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.056820 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	067	130.000	104.730,31	25.269,69	64796 EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA)	068	69.610	0,00	69.610,00	PROYECTO GENERICO
2.057990 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIO CULTURALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	069	51.209	38.882,10	12.326,90	74145 EN EJECUCION
2.043459 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	073	146.137	116.600,36	29.536,64	51697 EN EJECUCION
2.061414 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS RECREATIVOS INFANTILES EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	074	201.781	96.604,38	105.176,62	68419 EN EJECUCION
2.063261 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARAVILLAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	075	200.000	0,00	200.000,00	81995 SIN EJECUCION
2.058300 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	076	90.026	89.433,63	592,37	74106 EN EJECUCION
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA JUVENTUD (DENOMINACION GENERICA)	077	150.000	0,00	150.000,00	PROYECTO GENERICO
2.049257 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS JIRONES ALFONSO UGARTE Y BOLOGNESI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	085	248.541	248.365,68	175,32	40489 EN EJECUCION
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	086	220.000	198.458,05	21.541,95	102707 EN EJECUCION
2.072890 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL A.A.H.H COVADONGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	087	51.400	51.396,06	3,94	81084 EN EJECUCION
2.081126 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE SAN JOAQUIN, EN EL AA.HH. FERMIN AZPARRENT DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	089	165.690	148.863,36	16.826,64	95316 EN EJECUCION

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
	FUN	PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.088331 MEJORAMIENTO DEL ORNATO CON ARBORIZACIÓN EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN, PROGRESO Y CANAÁN BAJO EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	090	50.000	19.100,63	30.899,37	108670 SIN EJECUCION
2.028497 FORTAL. DE CAPAC. HUMANAS E INSTIT. DEL GOB. LOCAL, EN PROC.DE PLANIF. CONCERTADA DE LA PROV. DE HUAMANGA	091	5.233	1.900,00	3.333,00	28989 EN EJECUCION
2.024565 CONSTRUCCION TERMINAL TERRESTRE INTERDEPARTAMENTAL – AYACUCHO	092	279.595	276.094,43	3.500,57	15031 por S/. 9,805,500
2.041706 REHABILITACION Y RECUPERACION DE QUEBRADAS Y VIAS DE EXPANSION URBANA DEL DISTRITO	093	1.500	1.200,00	300,00	48076 EN EJECUCION
2.041637 REHABILIT.DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINC. CALLES DEL CENTRO HIST. DE LA CIUDAD DE AYAC., PROV.DE HUAM. - AYAC.	094	101.691	101.610,02	80,98	47236 EN EJECUCION
2.022746 REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	095	649.394	644.414,83	4.979,17	20326 EN EJECUCION
2.031599 MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA, TRAMO CAMPANAYOCC - QUICAPATA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	096	166.752	126.839,99	39.912,01	30637 EN EJECUCION
2.049334 CONSTRUCCION DE PISCIGRANJA MUNICIPAL DE TRUCHAS EN PAMPARQUE, DISTRITO DE ACOSVINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, AYACUCHO	097	44.500	44.160,00	340,00	56931 EN EJECUCION
2.048102 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL MULTIUSO EN LA ASOCIACIÓN NERY GARCÍA ZARATE EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098	14.100	11.221,44	2.878,56	59622 EN EJECUCION
2.057476 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL ANEXO DE HUAYHUAS DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	099	1.835	1.784,00	51,00	62901 EN EJECUCION
2.027982 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD SANTA ANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	100	2.410	840,00	1.570,00	25215 EN EJECUCION
2.044556 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MUNICIPAL DEL CENTRO POBLADO DE RANCHA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	101	66.372	12.017,70	54.354,30	41350 EN EJECUCION
2.058080 CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO MAUCALLACCTA YANAYACU - SANTA ROSA DE COCHAMBAMBA DEL DISTRITO DE SOCOS	102	4.500	4.500,00	0,00	73141 SIN EJECUCION

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
	FUN	PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.087489 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA CANOLA EN EL DISTRITO DE CHIARA, ACOCRO Y QUINUA DE PROVINCIA DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	103	21.031	16.522,00	4.509,00	104398 EN EJECUCION
2.054881 REHABILITACION E ILUMINACION DE 09 LOSAS DEPORTIVAS EN LA ZONA METROPOLITANA, PROVINCIA DE HUMANGA -AYACUCHO	104	255.480	186.417,14	69.062,86	48987 EN EJECUCION
2.085619 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE OCROS, CHUMBES Y CCACCAMARCA DE LA MICRORRED CHONTACA ? DIRESA AYACUCHO	105	853.776	66.600,00	787.176,00	41127 EN EJECUCION
2.068078 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE MUYURINA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	106	2.051.740	1.041.764,88	1.009.975,12	67870 EN EJECUCION
2.027978 FORTALEC. DE LAS MYPES Y DIFUSION DE LAS ACTIV. CULT. Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	110	16.424	7.720,00	8.704,00	28014 EN EJECUCION
2.035274 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR MORASPAMPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	111	9.063	0,00	9.063,00	24343 SIN EJECUCION
2.044740 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CCACCE EN EL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	112	1.456	1.393,77	62,23	55377 SIN EJECUCION
2.058643 CONSTRUCCION DE VIVERO ORNAMENTAL EN LA COMUNIDAD DE MUYURINA - TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO	115	16.905	14.100,00	2.805,00	75325 EN EJECUCION
2.061895 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN EL PERIMETRO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE TICLLAS, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA – AYACUCHO	116	4.013	4.012,50	0,50	68826
2.019489 CONSTRUCCION DE VIA ARTERIAL ALAMEDA VALDELIRIOS	117	785	784,80	0,20	15455
2.058688 CONSTRUCCION DE PISTSA Y VEREDAS DE LA AV. ABANCAY Y JR. LOS GIRASOLES DEL BARRIO DE SANTA ELENA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	118	500	500,00	0,00	71830
2.056477 CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CALLE REAL Y JR. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	119	582	0,00	582,00	66460 SIN EJECUCION

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
	FUN	PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.035101 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AV. LOS LIBERTADORES 5TA-12AVA CUADRA EN EL DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA HUAMANGA-AYACUCHO	120	2.918	517,50	2.400,50	36113 EN EJECUCION
2.041705 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO	121	2.502	0,00	2.502,00	48027 EN EJECUCION
2.047722 CONSTRUCCION CARRETERA QUISHUAR - HUALLCCAPUCRO - MOTOY EN EL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	122	4.500	4.460,00	40,00	28437
2.064488 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE DEL PUEBLO YOVEN YURACC YURACC, SECTOR RIO SECO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	123	11.399	11.397,90	1,10	91481 EN EJECUCION
2.067731 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA, BANCO DE LA NACION, LOS ANGELES, NERY GARCIA ZARATE ? ZONA SUR Y UNSCH DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	124	295.250	185.631,92	109.618,08	66723 EN EJECUCION
2.077894 AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA 9NA A LA 12AVA CUADRAS DE LA AVENIDA ARENALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	125	210.951	210.947,13	3,87	93972
2.075494 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL SECTOR SANTA CECILIA- BARRIO DE SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	126	54.685	49.658,72	5.026,28	88103 EN EJECUCION
2.064812 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE PACCPAYOCC, ROSASPATA, YANAHUANCO BAJO, YANAHUANCO ALTO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	127	153.391	153.120,18	270,82	37612
2.051368 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA SECCION DE COMIDAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE MUYURINA , DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	128	1.200	1.199,80	0,20	55139
2.041566 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE VENEZUELA - AYACUCHO	130	430.381	369.710,00	60.671,00	21164 EJECUCION
2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB.	131	40.080	28.579,62	11.500,38	37876 EJECUCION
2.077313 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ARTESANAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	132	166.000	149.438,74	16.561,26	93492 EN EJECUCION

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	133	150.000	72.581,93	77.418,07	109501 EN EJECUCION
1.061660 Transferencias Financieras (TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO E CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE SIMON BOLIVAR LICENCIADOS, QUE ESTA REGISTRADOS EN EL SNIP COMO UNIDAD EJECUTORA)	134	342.086	331.239,00	10.847,00	Actividad
1.061660 Transferencias Financieras (TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE VIVIENDA PARA LA EJECUCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO)	134	180.404	0,00	180.404,00	Actividad
1.061660 Transferencias Financieras (IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS)	134	837.837	0,00	837.837,00	Actividad
2.077406 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES AV 9 DE DICIEMBRE 1-5 CUADRA ,JR ARICA 1-4 CUADRA, JR ANCASH, JR HUAMANGA 4-6 CUADRA, JR LA MAR 4-6 CUADRA, PSE 21 DE JUNIO DEL AA.HH SANTA ELENA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	135	1.091.238	0,00	1.091.238,00	93858 EN EJECUCION
2.048253 CONSTRUCCION DE EMBOQUILLADO, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL JR. HUANCAYO 2DA. CUADRA DEL DISTIRTO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	136	1.410	1.200,00	210,00	56244
2.062111 CONSTRUCCION PAVIMENTACION RIGIDA JR. M.J. POZO CUADRAS 2 AL 6, DISTRITO JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	137	4.500	4.419,50	80,50	78074
2.062344 CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN RÍGIDA Y VEREDAS EN EL JR. P.J. FLORES, CUADRAS 1 AL 5, DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	138	6.000	3.600,00	2.400,00	78110 EN EJECUCION
2.033990 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS PARA 05 ANEXOS DEL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	139	3.313	2.928,60	384,40	38002
2.047855 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LUCANAS DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	140	500.000	446.729,49	53.270,51	44645 EN EJECUCION

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	141	300.000	246.634,21	53.365,79	108996 EN EJECUCION
2.072461 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUSAMIENTO EN LA QUEBRADA ÑAHUINPUQUIO - CHAQUIHUAYCCO Y ZONAS ALTAS DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	143	220.000	217.760,00	2.240,00	79912 EN EJECUCION
2.089581 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL JIRON LIMA N 378 - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	144	50.000	0,00	50.000,00	107949 EN EJECUCION
2.089646 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	145	150.000	0,00	150.000,00	110994 EN EJECUCION
1.015573 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	146	87.360	65.520,00	21.840,00	Actividad
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	147	354.500	236.348,83	118.151,17	86116 EN EJECUCION
2.042684 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL AA.HH. SEÑOR DE LA PICOTA DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	148	26.170	26.170,00	0,00	44079
2.024780 EMBOQUILLADO JR. 7 DE ABRIL E IMPLEMENTACION DE AREAS VERES DEL C.E MELITON CARBAJAL	149	2.612	2.611,70	0,30	22331
2.034722 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE SANTA CECILIA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	150	8.438	8.437,80	0,20	29887
2.033867 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA LAS PALMERAS EN EL BARRIO SANTA ANA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	151	7.158	4.308,00	2.850,00	33699 SIN EJECUCION
2.057478 CONSTRUCCION DE DIQUES E INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES PARA CONTROL DE CARCAVAS EN CC DE HUASCAHURA - PROVINCIA DE HUAMANGA	153	1.528	1.500,00	28,00	70143
2.042184 FORTALEC. DE CAPAC. PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SERV. EN LOS MERCADOS DEL DIST. DE AYACUCHO, PROV. DE HUAMANGA - AYAC.	154	2.950	2.950,00	0,00	48477
2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB.	155	2.400	2.400,00	0,00	37876

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC FUN	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
		PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.034747 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SAN LUCAS - ANCHACCHUASI EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	156	109.000	105.730,00	3.270,00	35607 EN EJECUCION
1.0214705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	157	175.232	139.282,93	35.949,07	Actividad
2.081670 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LA AV. CORPAC DEL BARRIO PROGRESO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	158	777.000	0,00	777.000,00	73944 SIN EJECUCION
2.092870 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CARLOS F. VIVANCO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	159	0	0,00	0,00	124187 SIN EJECUCION
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	160	80.000	30.910,37	49.089,63	112389 EN EJECUCION
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	161	650.000	153.130,75	496.869,25	114966 EN EJECUCION
2.032473 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 3RA CUADRA DEL JR. LOS ROSALES EN LA URB. JARDIN , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	162	84.807	69.985,65	14.821,35	34295 EN EJECUCION
2.093869 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS GARDENIAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	163	103.037	68.627,62	34.409,38	105294 EN EJECUCION
2.093831 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS CASUARINAS Y JR. LAS PALMERAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	164	62.004	61.886,70	117,30	105340 EN EJECUCION
2.061432 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS EN LA MICROCUENCA DE ALLPACHAKA	165	50.000	50.000,00	0,00	41021
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	166	370.542	98.492,79	272.049,21	0
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO- salud	167	38.175	20.653,00	17.522,00	0

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION AL 04-12-2009 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(INCLUYE TRANSFERENCIAS, ESTUDIOS Y MANTENIMIENTO)

ACTIVIDAD / PROYECTO	SEC	TOTAL			CODIGO SNIP Y SITUACION DE PROYECTO
	FUN	PIM 2009	EJECUCIÓN GASTO	SALDO PPTAL	
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO- saneamiento	168	16.721	3.880,00	12.841,00	0
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BÁSICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - protección social	169	93.562	34.676,60	58.885,40	0
2.072429 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE 5 Y PASAJE D CA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	170	81.322	24.165,20	57.156,80	0
2.061595 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	171	709.006	0,00	709.006,00	130594 en proceso
2.073406 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES ANTONIO RAYMONDI, JOSE OLAYA, VERSALLES, MOORE, MIGUEL GRAU (8VA CUADRA) Y MIGUEL ASTETE (1RA CUADRA) DEL BARRIO SANTA ANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	172	100.000	0,00	100.000,00	131875 en proceso
2.098126 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL PASAJE PRIMAVERA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO	173	76.216	0,00	76.216,00	126397 en proceso
2.080203 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LA URB. ENACE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	174	45.632	0,00	45.632,00	78266 en proceso
TOTAL		27.552.080	13.852.745,61	13.699.334,39	