

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL, AL 30-06-2011
POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| Nº | DENOMINACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | PIA 2011 | PIM | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE |
|----|---|----------|-----------|-----------------------|--------|
| 1 | 2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 200,000 | 31,430.00 | 15.72% |
| 2 | 2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO | 200,000 | 581,296 | 14,440.00 | 2.48% |
| 3 | 2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 500,000 | 1,024,403 | 404,445.71 | 39.48% |
| 4 | 2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 600,000 | 11,190.00 | 1.87% |
| 5 | 2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 150,000 | 200,000 | 65,300.66 | 32.65% |
| 6 | 2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES (DENOMINACION GENERICA PARA CONSTRUCCION DE TROCHA QOLLAYCCASA A QOLLAY - DISTRITO DE OCROS)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES (DENOMINACION GENERICA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCATUNCCASA - ÑAUPALLACCTA-HUAYLLAY - DISTRITO DE VINCHOS)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES (DENOMINACION GENERICA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO SECCELAMBRAS-CARWASCHOQUE - DISTRITO DE ACOCRO)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES (DENOMINACION PARA CONSTRUCCION CARRETERA QUISHUAR- HUALLCCAPUCRO - MOTOY- DISTRITO DE CHIARA)/2 | 158,506 | 158,506 | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (DENOMINACION GENERICA PARA CONTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUANTA Y JR. PIZARRO)/ | 50,000 | 2,029,503 | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 2.012307 PAVIMENTACION DE CALLES (DENOMINACION GENERICA PARA PAVIMENTACION RIGIDA Y VEREDAS EN EL JR. RICARDO PALMA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 - DISTRITO DE JESUS NAZARENO)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 2.048304 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL JR LOS CABUYALES DE CUCHIPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO | 50,000 | 82,814 | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 2.070276 AMPLIACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 245,673 | 1,715,747 | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 2.082161 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 100,000 | 386,874 | 93,023.25 | 24.04% |
| 15 | 2.098160 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR GUAMAN POMA DE AYALA DEL BARRIO DE BELEN, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO | 400,000 | 465,586 | 0.00 | 0.00% |
| 16 | 2.098349 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN EL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE TACNA Y PASAJE JAVIER HERAUD EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 238,482 | 0.00 | 0.00% |

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL, AL 30-06-2011
POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| Nº | DENOMINACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | PIA 2011 | PIM | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE |
|----|---|-----------|-----------|-----------------------|--------|
| 1 | 2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 200,000 | 31,430.00 | 15.72% |
| 17 | 2.053354 MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 221,778 | 21,083.44 | 9.51% |
| 18 | 2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 400,000 | 853,093 | 363,021.52 | 42.55% |
| 19 | 2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 1,000,000 | 1,557,530 | 683,552.82 | 43.89% |
| 20 | 2.122675 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE RANCHA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 76,220 | 268,606 | 0.00 | 0.00% |
| 21 | 2.014647 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE PPJJ CIUDAD LIBERTAD DE LAS AMERICAS - SECTOR DE EMERGENCIA - SAN JUAN BAUTISTA)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |
| 22 | 2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO/(1) | 300,000 | 5,496,890 | 3,863,588.00 | 70.29% |
| 23 | 2.003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PARAISO, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO)/2 | 158,506 | 158,506 | 0.00 | 0.00% |
| 24 | 2.003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ACOSVINCHOS Y SAN LUCAS)/2 | 158,506 | 158,506 | 0.00 | 0.00% |
| 25 | 2.014647 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TAMBILLO, PINAO, YANAMILLA, TAMBOBAMBA, VELASQUEZ Y SERVICIO DE DESAGÜE DEL CERCADO DE TAMBILLO Y PINAO - TAMBILLO)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |
| 26 | 2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 400,000 | 908,663 | 526,311.26 | 57.92% |
| 27 | 2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 203,405 | 57,337.75 | 28.19% |
| 28 | 2.011683 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD (DENOMINACION GENERICA PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE COCHABAMBA DE LA MICRORRED BELEN RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA AYACUCHO)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL, AL 30-06-2011
POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| Nº | DENOMINACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | PIA 2011 | PIM | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE |
|----|---|----------|-----------|-----------------------|--------|
| 1 | 2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 200,000 | 31,430.00 | 15.72% |
| 29 | 2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 667,428 | 3,113,906 | 0.00 | 0.00% |
| 30 | 2.003232 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD BARRIOS ALTOS - AYACUCHO | 170,464 | 170,464 | 0.00 | 0.00% |
| 31 | 2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 100,000 | 100,300 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | (PROYECTO CON DENOMINACION GENERICA PARA FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |
| 33 | 2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (DENOMINACION GENERICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA N° 38802, 38046, 38089 Y 38090, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA)/2 | 158,506 | 158,506 | 0.00 | 0.00% |
| 34 | 2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (DENOMINACION GENERICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI N° 303MX P QUINUA)/2 | 158,507 | 158,507 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | 2.119463 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 432-6 EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 300,000 | 56,953 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | 2.123382 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOEI DE PUEBLO LIBRE EN EL AA.HH. PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 300,000 | 370,955 | 0.00 | 0.00% |
| 37 | 2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (DENOMINACION GENERICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE N° 39001 - AYACUCHO) | 200,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | 2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD DEL ARRIERO Y CENTRO CIVICO - CARMEN ALTO)/2 | 158,506 | 158,506 | 0.00 | 0.00% |
| 39 | 2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA | 132,572 | 79,476 | 0.00 | 0.00% |
| 40 | 2.027982 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD SANTA ANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO | | 1,290 | 0.00 | 0.00% |
| 41 | 2.041705 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO | 0 | 2,502 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | 2.043459 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 1,437 | 0.00 | 0.00% |
| 43 | 2.044551 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CESAR VALLEJO Y JR. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 2,400 | 0.00 | 0.00% |

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL, AL 30-06-2011
POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| Nº | DENOMINACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | PIA 2011 | PIM | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE |
|----|--|----------|---------|-----------------------|--------|
| 1 | 2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 200,000 | 31,430.00 | 15.72% |
| 44 | 2.047855 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LUCANAS DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 900 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | 2.049257 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS JIRONES ALFONSO UGARTE Y BOLOGNESI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 8,476 | 0.00 | 0.00% |
| 46 | 2.053928 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE HUATATAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 130 | 0.00 | 0.00% |
| 47 | 2.056477 CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CALLE REAL Y JR. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 582 | 0.00 | 0.00% |
| 48 | 2.056820 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA | 0 | 2,200 | 0.00 | 0.00% |
| 49 | 2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION DE PROYECTOS) | 0 | 83,549 | 0.00 | 0.00% |
| 50 | 2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PROGRAMACION E INVERSIONES) | 0 | 152,929 | 33,876.67 | 22.15% |
| 51 | 2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO(GESTION INSTITUCIONAL - CTI) | 0 | 111,145 | 40,193.94 | 36.16% |
| 52 | 2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION DE PROYECTOS META 4) | 0 | 304,859 | 72,840.80 | 23.89% |
| 53 | 2.059354 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 2,400 | 0.00 | 0.00% |
| 54 | 2.061414 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS RECREATIVOS INFANTILES EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 340 | 0.00 | 0.00% |
| 55 | 2.073935 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL SECTOR SAN JOSE, BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 1,200 | 0.00 | 0.00% |
| 56 | 2.087490 CULMINACION CANAL DE DERIVACION DE LAS AGUAS FLUVIALES ACCOPAMPA Y ALAMEDA DE LA CONFRATERNIDAD-AYACUCHO | 0 | 6,200 | 0.00 | 0.00% |
| 57 | 2.089646 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (SOLO PARA FINES DE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2009) | 0 | 3,200 | 0.00 | 0.00% |
| 58 | 2.093237 SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SIMON BOLIVAR DE SANTA ELENA-AYACUCHO | 0 | 313,625 | 0.00 | 0.00% |

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL, AL 30-06-2011
POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| Nº | DENOMINACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | PIA 2011 | PIM | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE |
|----|--|----------|-----------|-----------------------|--------|
| 1 | 2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 200,000 | 31,430.00 | 15.72% |
| 59 | 2.093831 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS CASUARINAS Y JR. LAS PALMERAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 2,100 | 0.00 | 0.00% |
| 60 | 2.093869 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS GARDENIAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 500 | 0.00 | 0.00% |
| 61 | 2.096602 CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 1,532,037 | 839,875.02 | 54.82% |
| 62 | 2.098126 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL PASAJE PRIMAVERA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 500 | 0.00 | 0.00% |
| 63 | 2.110893 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - CITE AYACUCHO | 0 | 3,413,672 | 0.00 | 0.00% |
| 64 | 2.111972 CONSTRUCCION DE ACCESOS AL MERCADO MARISCAL CACERES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 1,100 | 0.00 | 0.00% |
| 65 | 2.111998 INSTALACION DEL CENTRO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO Y EMPREDIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 160,000 | 22,631.20 | 14.14% |
| 66 | 2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 116,021 | 0.00 | 0.00% |
| 67 | 2.115027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 104,240 | 0.00 | 0.00% |
| 68 | 2.116054 INSTALACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO | 0 | 12,118 | 0.00 | 0.00% |
| 69 | 2.120165 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDAS SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 1,751 | 0.00 | 0.00% |
| 70 | 2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB. | 0 | 5,463 | 0.00 | 0.00% |
| 71 | 2.131645 "CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO" | 0 | 1,135,882 | 0.00 | 0.00% |
| 72 | 2.077313 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ARTESANAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0 | 229 | 0.00 | 0.00% |
| 73 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVA Y TECNICA DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO | 0 | 134,185 | 0.00 | 0.00% |

**PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL, AL 30-06-2011
POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| Nº | DENOMINACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | PIA 2011 | PIM | PRESUPUESTO EJECUTADO | AVANCE |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 200,000 | 200,000 | 31,430.00 | 15.72% |
| 74 | 2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO | 0 | 400,000 | 114,754.08 | 28.69% |
| 75 | 2.128199 MEJORAMIENTO NUTRICIONALDE MADRES GESTANTES Y NIÑOS CON DESNUTRICION CRONICA DE 0 A 3 AÑOS A TRAVES DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE A | 0 | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
| 77 | CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS EN LOS JIRONES HUANTA Y PIZARRO DEL PUEBLO JOVEN BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | 0.00 | 359,587 | 0.00 | 0.00% |
| 78 | 2.001722 SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO DE CAMINOS CHIARA QUISHUAR | 0 | 1,398 | 0.00 | 0.00% |
| 79 | 2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO(II ETAPA - EJE TURISTICO JR. 9 DE DICIEMBRE CDRA. 1,2, 3, 4) | 0 | 800,000 | 0.00 | 0.00% |
| 80 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA - DISTRITO DE AYACUCHO | 0 | 100,000 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 12,780,083 | 32,625,964 | 7,258,896.12 | 22.25% |

Fuente: Reporte SIAF al 08-07-2011