

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2011

(Incluye transferencias a Municipalidades Distritales para Ejecución de Proyectos de Inversión)

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2011 (1)	PIM AL 31/10/2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-10-2011 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	002	200,000	200,000	7,980.00	72,403.84	127,596.16	36.20%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	005	200,000	581,296		17,120.00	564,176.00	2.95%
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	006	500,000	1,324,403	14,608.20	732,939.94	591,463.06	55.34%
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	007	200,000	600,000	29,548.94	71,793.94	528,206.06	11.97%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (DENOMINACION GENERICA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A JOVENES Y GOBIERNOS LOCALES EN GESTION AMBIENTAL)/1	008	150,000	0			0.00	
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION)/1	009	600,000	0			0.00	
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	017	150,000	200,000	18,703.50	116,495.66	83,504.34	58.25%
2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES (DENOMINACION GENERICA PARA CONSTRUCCION DE TROCHA QOLLAYCCASA A QOLLAY - DISTRITO DE OCROS)/1	019	158,507	0			0.00	
2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES (DENOMINACION GENERICA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA CCATUNCCASA - ÑAUPALLACCTA-HUAYLLAY - DISTRITO DE VINCHOS)/1	020	158,507	0			0.00	
2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES (DENOMINACION GENERICA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO SECCELAMBRAS- CARWASCHOQUE - DISTRITO DE ACOCRO)/1	021	158,507	0			0.00	
2.005978 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES (DENOMINACION PARA CONSTRUCCION CARRETERA QUISHUAR- HUALLCCAPUCRO - MOTOY- DISTRITO DE CHIARA)/1	022	158,506	0			0.00	
/1/ 2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (DENOMINACION GENERICA PARA CONTRUCCION DE PISTAS DEL JR. HUANTA Y JR. PIZARRO)/1	023	50,000	200,000			200,000.00	0.00%
2.012307 PAVIMENTACION DE CALLES (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA - ANDAMARCA - CARMEN ALTO)/1	024	400,000	0			0.00	
2.012307 PAVIMENTACION DE CALLES (DENOMINACION GENERICA PARA PAVIMENTACION RIGIDA Y VEREDAS EN EL JR. RICARDO PALMA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 - DISTRITO DE JESUS NAZARENO)/1	025	158,507	0			0.00	
2.033822 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN EL AAHH CIUDAD DE CUMANA, PROVINCIA DE HUAMANGA- AYACUCHO	026	200,000	0			0.00	
2.048304 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL JR LOS CABUYALES DE CUCHIPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	027	50,000	82,814			82,814.00	0.00%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2011

(Incluye transferencias a Municipalidades Distritales para Ejecución de Proyectos de Inversión)

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2011 (1)	PIM AL 31/10/2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-10-2011 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.066473 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA PROLONGACION DEL JR CUZCO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE DE HUAMANGA- AYACUCHO	028	138,982	0			0.00	
2.070276 AMPLIACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	029	245,673	1,715,747	0.00	300,881.00	1,414,866.00	17.54%
2.082161 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	030	100,000	386,874	43,908.90	213,819.57	173,054.43	55.27%
2.098160 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR GUAMAN POMA DE AYALA DEL BARRIO DE BELEN, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO	031	400,000	465,586	56,529.19	261,219.87	204,366.13	56.11%
2.098349 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN EL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE TACNA Y PASAJE JAVIER HERAUD EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	032	200,000	238,482			238,482.00	0.00%
2.120989 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL CONJUNTO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	033	150,000	0			0.00	
2.121295 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS E IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES DEL JR LOS NOGALES, 29 DE MARZO, LOS ALISOS, LOS ARTESANOS, LOS TELARES Y LOS PSJS 1, 2 Y 3 DEL AA. HH. COMPLEJO ARTESANAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	034	200,000	0			0.00	
2.053354 MEJORAMIENTO DE RELLENO SANITARIO UCHUYCRUZ-MOLLEPAMPA TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	200,000	221,778	17,651.00	41,567.94	180,210.06	18.74%
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	400,000	917,619	62,064.57	622,247.97	295,371.03	67.81%
2.011482 MEJORAMIENTO DEL VIVEROS MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVERO ECOLOGICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA)/1	037	200,000	0			0.00	
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	039	1,000,000	1,902,530	193,462.79	1,334,598.79	567,931.21	70.15%
2.122675 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE RANCHA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	041	76,220	268,606	50,516.93	142,081.66	126,524.34	52.90%
2.003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES MATRICES DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE CESAR VALLEJO, LAS PALMERAS, MARIA CORDERO, LOS CONDOMINIOS, LOS FICUS)/1	042	230,000	0			0.00	
2.014647 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE PPJJ CIUDAD LIBERTAD DE LAS AMERICAS - SECTOR DE EMERGENCIA - SAN JUAN BAUTISTA)/1	043	158,507	0			0.00	
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	044	300,000	5,496,890	217,864.51	5,248,284.81	248,605.19	95.48%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2011

(Incluye transferencias a Municipalidades Distritales para Ejecución de Proyectos de Inversión)

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2011 (1)	PIM AL 31/10/2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-10-2011 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.118261 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 1RA Y 2DA CUADRA DEL PSJE AMAUTA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	045	50,000	0			0.00	
2.003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PARAISO, DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - HUAMANGA - AYACUCHO)/1	046	158,506	0			0.00	
2.003071 AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ACOSVINCHOS Y SAN LUCAS)/1	047	158,506	0			0.00	
2.014647 REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (DENOMINACION GENERICA PARA REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TAMBILLO, PINAO, YANAMILLA, TAMBOBAMBA, VELASQUEZ Y SERVICIO DE DESAGÜE DEL CERCADO DE TAMBILLO Y PINAO - TAMBILLO)/1	048	158,507	0			0.00	
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	049	400,000	1,008,663	61,197.42	765,573.06	243,089.94	75.90%
2.014610 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA PUBLICA CONDORCUNCA)/1	050	130,000	0			0.00	
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	052	200,000	203,405	13,503.00	119,985.87	83,419.13	58.99%
2.011683 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD (DENOMINACION GENERICA PARA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA ROSA DE COCHABAMBA DE LA MICRORED BELEN RED DE SALUD HUAMANGA - DIRESA AYACUCHO)/1	054	158,507	0			0.00	
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	055	667,428	3,113,906	5,706.66	19,900.56	3,094,005.44	0.64%
2.003232 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION DEL PUESTO DE SALUD BARRIOS ALTOS - AYACUCHO)/1	056	170,464	170,464			170,464.00	0.00%
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	057	100,000	100,300	16,521.00	58,436.64	41,863.36	58.26%
(PROYECTO CON DENOMINACION GENERICA PARA FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)/1	058	158,507	0			0.00	
2.005515 CONSTRUCCION DE COMPLEJOS RECREACIONALES (DENOMINACION GENERICA PARA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA)/1	061	500,000	0			0.00	

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2011

(Incluye transferencias a Municipalidades Distritales para Ejecución de Proyectos de Inversión)

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2011 (1)	PIM AL 31/10/2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-10-2011 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.006679 CONSTRUCCION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO (DENOMINACION GENERICA PARA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN ZONAS URBANO MARGINALES DE LA CIUDAD DE AYACUCHO)/1	062	144,417	0			0.00	
2.063261 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MARAVILLAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	063	100,000	0			0.00	
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (DENOMINACION GENERICA PARA INSTALACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LOS 15 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA)/1	064	166,727	0			0.00	
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (DENOMINACION GENERICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA N° 38802, 38046, 38089 Y 38090. DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA)/1	065	158,506	0			0.00	
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (DENOMINACION GENERICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS IEI N° 303MX - P QUINUA)/1	066	158,507	0			0.00	
2.119463 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 432-6 EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA CIUDAD DE LA PACIFICACION MOLLEPATA II DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	067	300,000	56,953			56,953.00	0.00%
2.123382 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOEI DE PUEBLO LIBRE EN EL AA.HH. PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	068	300,000	370,955	5,350.00	5,350.00	365,605.00	1.44%
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS (DENOMINACION GENERICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE N° 39001 - AYACUCHO)/1	069	200,000	0			0.00	
2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE AYACUCHO N° 63)/1	070	158,507	0			0.00	
2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA IDENTIDAD DEL ARRIERO Y CENTRO CIVICO - CARMEN ALTO)/1	071	158,506	0			0.00	
2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES MUNICIPALES (DENOMINACION GENERICA PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE MADRES GESTANTES Y NIÑOS CON DESNUTRICION CRONICA DE 0 A 3 AÑOS A TRAVES DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO)/1	072	100,000	0			0.00	
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA	073	132,572	200,000			200,000.00	0.00%
2.005941 CONSTRUCCION DE CASA DE LA MUJER Y EL NIÑO (DENOMINACION GENERICA PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO SOCIO EMOCIONAL Y DE CAPACIDADES PARA MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y EN ESTADO DE RIESGO DEL AREA METROPOLITANA DE AYACUCHO)/1	074	200,000	0			0.00	
2.027982 CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD SANTA ANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO	083	0	1,290			1,290.00	0.00%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2011

(Incluye transferencias a Municipalidades Distritales para Ejecución de Proyectos de Inversión)

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2011 (1)	PIM AL 31/10/2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-10-2011 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.041705 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION, SEMAFORIZACION Y DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO	084	0	2,502			2,502.00	0.00%
2.043459 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	085	0	1,437			1,437.00	0.00%
2.044551 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. CESAR VALLEJO Y JR. TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	086	0	2,400			2,400.00	0.00%
2.047855 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON LUCANAS DEL BARRIO SANTA ELENA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	087	0	900			900.00	0.00%
2.049257 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LOS JIRONES ALFONSO UGARTE Y BOLOGNESI EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	088	0	8,476		6,260.00	2,216.00	73.86%
2.053928 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE HUATATAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	089	0	130			130.00	0.00%
2.056477 CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO CALLE REAL Y JR. LOS ROSALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	090	0	582			582.00	0.00%
2.056820 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECAS VIRTUALES EN LAS ZONAS URBANO MARGINALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	091	0	2,200		2,200.00	0.00	100.00%
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION DE PROYECTOS)	092	0	435,864	6,000.00	24,200.00	411,664.00	5.55%
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (PROGRAMACION E INVERSIONES)	093	0	152,929	3,679.50	82,854.26	70,074.74	54.18%
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (GESTION INSTITUCIONAL - CTI)	094	0	111,145	11,500.00	67,834.40	43,310.60	61.03%
2.057724 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (FORMULACION DE PROYECTOS META 4)	095	0	304,859	45,842.73	165,374.63	139,484.37	54.25%
2.059354 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	096	0	2,400	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00%
2.061414 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE ESPACIOS RECREATIVOS INFANTILES EN LOS DISTRITOS DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	097	0	340		340.00	0.00	100.00%
2.073935 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL SECTOR SAN JOSE, BARRIO SANTA ANA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098	0	1,200			1,200.00	0.00%
2.087490 CULMINACION CANAL DE DERIVACION DE LAS AGUAS FLUVIALES ACCOPAMPA Y ALAMEDA DE LA CONFRATERNIDAD-AYACUCHO	099	0	6,200		6,200.00	0.00	100.00%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2011

(Incluye transferencias a Municipalidades Distritales para Ejecución de Proyectos de Inversión)

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2011 (1)	PIM AL 31/10/2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-10-2011 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.089646 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASCAHURA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (SOLO PARA FINES DE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2009)	100	0	3,200			3,200.00	0.00%
2.093237 SUSTITUCION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA SIMON BOLIVAR DE SANTA ELENA-AYACUCHO	101	0	193,231		42,682.50	150,548.50	22.09%
2.093831 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS CASUARINAS Y JR. LAS PALMERAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	102	0	2,100			2,100.00	0.00%
2.093869 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL JR. LAS GARDENIAS EN EL COMPLEJO HABITACIONAL JOSE ORTIZ VERGARA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	103	0	500			500.00	0.00%
2.096602 CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	104	0	1,532,037		1,258,168.40	273,868.60	82.12%
2.098126 CONSTRUCCION DE PISTAS EN EL PASAJE PRIMAVERA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	105	0	500			500.00	0.00%
2.110893 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - CITE AYACUCHO	106	0	3,506,569	269,390.34	1,794,245.39	1,712,323.61	51.17%
2.111972 CONSTRUCCION DE ACCESOS AL MERCADO MARISCAL CACERES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	107	0	1,100		1,100.00	0.00	100.00%
2.111998 INSTALACION DEL CENTRO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO Y EMPREDIMIENTO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	108	0	160,000	24,823.30	95,659.00	64,341.00	59.79%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	109	0	116,021	34,813.20	62,878.73	53,142.27	54.20%
2.115027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	110	0	104,240			104,240.00	0.00%
2.116054 INSTALACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO	111	0	12,118		8,930.77	3,187.23	73.70%
2.120165 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDAS SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	114	0	1,751		1,750.89	0.11	99.99%
2.037684 MEJOR. Y REHAB. DE LAS OBRAS DE INFR. DEL SECTOR EDUC., SALUD, VIV. Y VIAS DE COMUN., DE ZONAS EN POBR. Y POB.	115	0	5,463			5,463.00	0.00%
2.131645 "CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO"	119	0	1,135,882	267,898.15	509,981.93	625,900.07	44.90%
2.077313 CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL ARTESANAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	121	0	229			229.00	0.00%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2011

(Incluye transferencias a Municipalidades Distritales para Ejecución de Proyectos de Inversión)

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2011 (1)	PIM AL 31/10/2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-10-2011 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.078927 AMPLIACION DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	122	0	134,185			134,185.00	0.00%
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	123	0	455,000	48,350.22	306,102.93	148,897.07	67.28%
1.061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS (A MUNICIPALIDADES DISTRITALES PARA COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION)	124	0	2,219,093		2,199,093.00	20,000.00	99.10%
2.128199 MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE MADRES GESTANTES Y NIÑOS CON DESNUTRICION CRONICA DE 0 A 3 AÑOS A TRAVES DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	125	0	157,000	60,278.17	98,412.67	58,587.33	62.68%
2.098334 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS EN LOS JIRONES HUANTA Y PIZARRO DEL PUEBLO JOVEN BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	126	0	501,570	81,342.80	81,342.80	420,227.20	16.22%
2.001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	127	0	1,398		1,386.26	11.74	99.16%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - SEGUNDA ETAPA EJE TURISTICO	128	0	800,000	73,981.28	73,981.28	726,018.72	9.25%
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	129	0	100,000			100,000.00	0.00%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. 9 DE DICIEMBRE)	130	0	734,430			734,430.00	0.00%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. SAN MARTIN)	131	0	800,000	116,542.98	172,712.58	627,287.42	21.59%
2.088387 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA 2DA -6TA CUADRAS DE LA AV. LA MARINA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	132	0	498,000	78,852.80	78,852.80	419,147.20	15.83%
2.143472 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE ITANA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	133	0				0.00	
2.047323 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ACOCRO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	139	0	793,742			793,742.00	0.00%
2.146418 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. 26 DE ENERO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV. MASPRONE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	143	0.00	400,000.00	64,528.68	69,582.68	330,417.32	17.40%
2.081598 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	145		83,890.00				0.00
2.075424 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA SEXTA CUADRA DEL JR JOSE GALVEZ DE SANTA ANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	147		55,046.00				0.00

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 31-10-2011

(Incluye transferencias a Municipalidades Distritales para Ejecución de Proyectos de Inversión)

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2011 (1)	PIM AL 31/10/2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-10-2011 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
2.136702 CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE N 39001, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	148		100,000.00				0.00
TOTAL		12,780,083	35,670,420	2,005,341	17,359,229.02	18,072,255	48.67%

FUENTE: LAS COLUMNAS DE PIA 2011 Y PIM AL 31-10-2011 SE SUSTENTA EN ACTOS RESOLUTIVOS

(*) La información de las columnas 3 y 4 es a nivel de devengado