

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 29-02-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 29-02-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 29-02-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.000248 EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (GESTION DE RIESGOS EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	002	500,000	500,000			500,000.00	0.00%
2001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (COFINANCIAMIENTO)	003	810,916	695,847			695,847.00	0.00%
2000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	004	1,200,000	1,200,000			1,200,000.00	0.00%
2.001482 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (CANALIZACION DE LA QUEBRADO TARAHUAYCCO)	005	500,000	500,000			500,000.00	0.00%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PREVENCION Y PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	012	1,200,000	1,200,000			1,200,000.00	0.00%
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES (PROTECCION DE LA MADRE GESTANTE (RED CIGÜEÑA) EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA)	013	333,446	333,446			333,446.00	0.00%
2.029533 REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	014	400,000	400,000			400,000.00	0.00%
2.057725 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	015	1,300,000	1,100,000	131,226.95	131,226.95	968,773.05	11.93%
2.058297 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	016	600,000	600,000		82,369.43	517,630.57	13.73%
2.078927 AMPLIACION DE SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	017	41,416	90,496			90,496.00	0.00%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	018	500,000	500,000	79,483.13	79,483.13	420,516.87	15.90%
2.081531 CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL AA.HH. VISTA HERMOSA PASAJE VELASCO ALVARADO,PASAJE NRO 02 Y PASAJE ALFREDO MENDIVIL,DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	019	242,261	242,261			242,261.00	0.00%
2.082161 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL, TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	020	380,000	753,109	6,294.32	6,294.32	746,814.68	0.84%
2.087719 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA MODERNIZACION Y SISTEMATIZACION DEL CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	021	206,909	206,909			206,909.00	0.00%
2.088791 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO ANDAMARCA Y SANTA ANA EN LA CIUDAD DE AYACUCHO	022	500,000	500,000			500,000.00	0.00%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 29-02-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 29-02-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 29-02-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.088796 INSTALACION DE COLECTOR PRINCIPAL N° 08 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO	023	31,318	31,318			31,318.00	0.00%
2.088893 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION DEMOCRATICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	024	213,318	213,318			213,318.00	0.00%
2.092877 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	025	100,000	100,000			100,000.00	0.00%
2.093707 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	026	1,025,000	1,025,000	86,885.23	86,885.23	938,114.77	8.48%
2.094135 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO BASICO EN ZONAS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	027	400,000	400,000			400,000.00	0.00%
2.111894 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE COMUNICACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS DE INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	028	331,125	541,291	29,864.42	29,864.42	511,426.58	5.52%
2.115010 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS DEFENSORIAS MUNICIPALES DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN LOS 15 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	029	150,000	209,358			209,358.00	0.00%
2.115027 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DEFENSORIA Y SALUD PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCION A LAS PERSONAS ADULTOS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	030	115,444	115,444			115,444.00	0.00%
2.128063 MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DE MUYURINA EN EL DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	031	400,000	300,000	19,766.36	19,766.36	280,233.64	6.59%
2.128199 MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE MADRES GESTANTES Y NIÑOS CON DESNUTRICION CRONICA DE 0 A 3 AÑOS A TRAVES DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	032	137,262	137,262			137,262.00	0.00%
2.129346 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA SEPTIMA CUADRA DEL JIRON BELLIDO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	033	189,319	189,319			189,319.00	0.00%
2.131645 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL DE CANAAN ALTO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	034	200,000	360,039	67,719.36	67,719.36	292,319.64	18.81%
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	035	150,000	150,000			150,000.00	0.00%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 29-02-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 29-02-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 29-02-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.133686 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS SUBGERENCIAS DE FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION E INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	036	527,909	849,534	363.40	363.40	849,170.60	0.04%
2.136022 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN JR. JAVIER HERAUD (CHAMANA), JR.LOS NOGALES,PSJE. LOS CACTUS,JR.LOS ALCANFORES, PSJE. SAN CRISTOBAL Y PSJE 22 DE JUNIO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	037	150,402	150,402			150,402.00	0.00%
2.138702 CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. LOS LAURELES, DISTRITO DE AYACCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	038	318,094	318,094			318,094.00	0.00%
2.124269 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, EN MATERIA DE PARTICIPACION Y VIGILANCIA SOCIAL, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	061		100,000			100,000.00	0.00%
2.089234 REHABILITACION DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL, ENCAUZAMIENTO Y RECUPERACION DE QUEBRADAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	062		200,000	51,509.21	51,509.21	148,490.79	25.75%
2.101410 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	063		100,000			100,000.00	0.00%
2.081598 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA MULTIUSO-GRADERIA-AA.HH. LAS TOTORILLAS EN EL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	093		25,234	18,779.88	18,779.88	6,454.12	74.42%
2.098334 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS EN LOS JIRONES HUANTA Y PIZARRO DEL PUEBLO JOVEN BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	094		50,363	43,692.61	43,692.61	6,670.39	86.76%
2.098349 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIAS EN EL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE TACNA Y PASAJE JAVIER HERAUD EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	095		60,887	39,219.14	39,219.14	21,667.86	64.41%
2.123382 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PRONOEI DE PUEBLO LIBRE EN EL AA.HH. PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	096		73,671	23,584.10	23,584.10	50,086.90	32.01%
2.141752 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO HISTORICO DEL SECTOR CENTRAL DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (JR. 9 DE DICIEMBRE)	097		559,752	76,394.47	76,394.47	483,357.53	13.65%
2.146418REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. 26 DE ENERO, TRAMO AV. INDEPENDENCIA - AV. MASPRONE, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	098		386,550	81,195.67	81,195.67	305,354.33	21.01%

PROYECTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCION DE COMPROMISOS MENSUAL POR TODO FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 29-02-2012, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO

DETALLE	SEC. FUN	PIA 2012 (1)	PIM AL 29-02-2011 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 29-02-2012 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2.121323 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LA ASOCIACION LOS MUNICIPALES, DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO	099		496,557			496,557.00	0.00%
2.110893 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO - CITE AYACUCHO	100		400,348	304,207.98	304,207.98	96,140.02	75.99%
2.082425 FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ARQUEOLOGICO, DE NATURALEZA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LA ARTESANIA EN LOS DISTRITOS E LA PROVINCIA DE HUAMANGA , PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	101		11,470			11,470.00	0.00%
2.070276 AMPLIACION DE PAVIMENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	102		324,257			324,257.00	0.00%
2.122675 CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE RANCHA, EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	103		1,825			1,825.00	0.00%
2.081322 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ALAMEDA Y CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - PRIMERA ETAPA	104		170,000			170,000.00	0.00%
2.115391 MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA MICRORRED CHONTACA, RED DE SALUD HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	105		2,427,070	199,868.30	199,868.30	2,227,201.70	8.23%
2.136702 CONSTRUCCION DE LA COBERTURA EN EL PATIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL SUCRE N 39001, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	106		90,000			90,000.00	0.00%
2.096602 CONSTRUCCION DE AULAS, AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. INTEGRADO SANTA ISABEL DE CHUMBES - DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO (DEDUCTIVOS)	107		24,791			24,791.00	0.00%
2.075424 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA SEXTA CUADRA DEL JR JOSE GALVEZ DE SANTA ANA, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	108		8,690			8,690.00	0.00%
2.088387 CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA 2DA -6TA CUADRAS DE LA AV. LA MARINA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	109		20,668			20,668.00	0.00%
2.047323 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ACOCRO EN EL DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	110		79,374			79,374.00	0.00%
TOTAL		13,154,139	19,523,954	1,260,055	1,342,424	18,181,530	6.88%